CERTIFICADO DE SOLIDEZ Y SEGURIDAD DE LA CUBIERTA

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
INSTALACIÓN SOBRE TEJA, COPLANARIA

Por la presente, Eduardo Rivera Cabezas, con NIF 28.818.007-L, Ingeniero Industrial colegiado número 4654 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de **Andalucía Occidental**, y con domicilio en Calle El Peñón 5 - 41940, localidad de Tomares, provincia de Sevilla

CERTIFICO

que el estado de la cubierta de teja de la vivienda sita en **Calle del Emplazamiento Número Bloque Bloque Escalera Escalera Planta Planta Puerta Puerta**, – código postal , localidad de , provincia de , con Referencia Catastral , es el adecuado para soportar de forma sólida y segura el generador fotovoltaico para **Autoconsumo** que se tiene previsto instalar, a la vista de la inspección ocular realizada **in situ**, de la revisión del proyecto constructivo de la misma, y de la disposición sobre la cubierta de los módulos fotovoltaicos.

El generador fotovoltaico ha sido dimensionado mediante Memoria Técnica de Diseño según requiere la reglamentación, y está compuesto por módulos fotovoltaicos de Wp de potencia eléctrica y de peso cada uno, del fabricante y modelo con Certificado de Garantía y Marcado CE de sus productos.

La estructura de soporte de dichos módulos fotovoltaicos es de **perfilería** de aluminio ligero del modelo KH915 VR de la empresa **SUNFER ESTRUCTURAS, S.L.**, especializada en soportes para generadores fotovoltaicos con Certificado de Garantía y Marcado CE de sus productos.

En la siguiente imagen podemos visualizar el sistema de **perfilería** empleado:

CERTIFICADO DE SOLIDEZ Y SEGURIDAD DE LA CUBIERTA

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
INSTALACIÓN SOBRE TEJA, COPLANARIA

Dicha **ESTRUCTURA COPLANARIA** será fijada a la cubierta inclinada de teja mediante varias varillas roscadas (según procedimiento del fabricante), sólidamente fijadas a la **perfilería** de aluminio mediante **tornillería** de acero inoxidable.

Dichas varillas son fijadas al tablero de **rasillones** existente, mediante taco químico, después de perforar la **limatesa** de la teja y el mortero de compresión que se encuentra debajo; todo ello según los procedimientos de instalación establecidos en la ficha técnica del producto, guardando las distancias previstas entre las perforaciones y respetando los pares de apriete de la **tornillería**.

CERTIFICADO DE SOLIDEZ Y SEGURIDAD DE LA CUBIERTA

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
INSTALACIÓN SOBRE TEJA, COPLANARIA

La **perfilería** de aluminio está unida solidariamente a los módulos fotovoltaicos mediante elementos de presión y fijación con tornillo a las distancias y pares de apriete marcados por el fabricante.

El plano formado por los módulos fotovoltaicos tendrá una disposición **COPLANAR A LA SUPERFICIE** de la cubierta de teja de la vivienda, de tal forma, que se evitan tanto fuerzas de tracción como de compresión sobre la propia cubierta. Dicho efecto se consigue al no producirse embolsamientos de aire en el espacio existente entre los módulos fotovoltaicos y la cubierta de teja, ya que el viento se encontrará con una misma superficie de entrada y de salida a dicho espacio.

El estado de la cubierta de teja de la vivienda es el adecuado para soportar de forma sólida y segura el generador fotovoltaico para **Autoconsumo** que se tiene previsto instalar, con ausencia de afección estructural, a la vista de la inspección ocular realizada **in situ**, de la revisión del proyecto constructivo de la misma, y de la disposición sobre la cubierta de los módulos fotovoltaicos.

La mencionada Memoria Técnica de Diseño ha sido redactada por mí como técnico competente.

En , a Día de Mes(En letra joder!) de Año.

SOLAY fotovoltaica
SOLAY INGENIEROS, S.L.
CIF B09848912 – 954 664 252 – info@solay.es

Eduardo Rivera Cabezas
670308856
erivera@solay.es
Calle El Peñón 5 – 41940 – Tomares – Sevilla